

Graficul lucrărilor de investiții conform actului aditional Nr 2 la contractul de Concesiune nr 6137 din 31.07.2019

Denumire lucrare/perioada/luna/an	L 01	L 02	L 03	L 04	L 05	L 06	L 07	L 08	L 09	L 10	L 11	L 12	L 13	L 14	L 15	L 16	L 17	L 18	L 19	L 20	L 21	L 22	L 23
	aug.19	sept.19	oct.19	nov.19	dec.19	ian.20	feb.20	mar.20	apr.20	mai.20	iun.20	iul.20	aug.20	sept.20	oct.20	nov.20	dec.20	ian.21	feb.21	mar.21	apr.21	mai.21	iun.21
Obținerea Licenței de înființare al sistemului de Distribuție Gaze Naturale	█	█																					
Încheierea Contractului de Racordare la SNT și a SRMP-ului de 5000 mc/h		█	█																				
Proiectarea și verificarea sistemului de distribuție a gazelor naturale		█	█																				
Execuția Rețelei de distribuție M.P. și SRS-urilor de sector		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█									
Recepționarea și Punerea în Funcțiune a racordului și SRMP-ului SNT Transgaz											█	█	█	█									
Obținerea Licenței de Distribuție al Gazelor Naturale														█	█	█							
Obținerea Licenței de Furnizare Gaze Naturale														█	█	█							
Execuția, Recepția și P.I.F.-ul Rețelei de distribuție R.P. în comuna Fundeni										█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Execuția, Recepția și P.I.F.-ul Rețelei de distribuție R.P. în comuna Frumusani														█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Concesionar
DORNACOR INVEST srl



Concedent
CONSILIUL LOCAL FUNDENI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL



